


锦屏县
关于省委环境保护督察反馈意见
(长江经济带生态环境)整改任务

销
号
台
账



锦屏县人民政府
2020年6月30日

锦屏县
关于省委环境保护督察反馈问题(长江经济带生态环境)整改任务办结销号确认表

责任单位(盖章):  锦屏县人民政府 时间: 2020年6月30日

反馈问题	敦寨污水处理厂进水量小, 进水浓度低, 污泥活性需投料培养, 在线监测设备老化, 故障率较高, 正在报请主管部门对在线监测设备进行更换; 未存在处理能力不足、污水溢流直排的情况。
整改目标及时限	完善污水管网, 增加污水收集量, 更换在线监测设备。 完成时限: 2020年6月30日
整改措施	<ol style="list-style-type: none">1. 敦寨新城区污水收集支管网一期工程总投资1207.6万元, 目前已建设完成管道铺设10870米, 污水提升泵站3座, 工程量基本完成, 将剩余的污水管网继续建设。2. 加强排查及维修污水溢流直排口, 污水收集量有逐渐增加, 但是水量还是远远达不到运行2000m³/d的要求, 需要向生化处理段投加一定量的碳源充营养物质, 提高活性污泥驯化, 有效提高污水处理厂稳定运行。定期投加活性污泥调节, 保证活性污泥的处理效果。3. 在线监测设备已经签订合同, 由于在线监测设备厂家(聚光科技公司)设备需要定制, 设备在10月底进场安装, 11月份试调试运行。

<p>整改完成情况</p>	<p>1. 支管网目前已建设完成管道铺设 11530 米, 完成新建污水提升泵站 3 座, 完成形象进度 100%。 2. 已完成维修污水溢流直排口, 污水收集量有逐渐增加, 投加淀粉补充营养物质, 提高活性污泥驯化, 有效提高污水处理厂稳定运行。 3. 在线监测设备已经签订合同总资金为 29 万元, 设备已经近场安装完成, 目前稳定运行。</p>
<p>验收(认定)部门及时间</p>	<p>同意销号。  2020.6.25</p>
<p>复核(核实)部门及时间</p>	<p>建议销号。  2020.6.26</p>
<p>主要支撑材料清单</p>	<p>1. 锦屏县城污水处理厂提标改造运行不稳定的整改方案; 2. 在线监测设备更换后与环保连网及图片; 3. 2019 年 12 份水质检测报告 ; 4. 2020 年 1 月至 4 月 的水质监测报告; 5. 污水溢流直排维修支付凭证;</p>
<p>责任单位负责人签字</p>	<p>同意销号。  2020.6.27</p> <p>同意销号。  2020.6.28</p>