

锦屏县
关于省委环境保护督察反馈意见
(长江经济带生态环境)整改任务

销
号
台
账



锦屏县

关于省委环境保护督察反馈问题（长江经济带生态环境）整改任务办结销号确认表

责任单位（盖章）：锦屏县人民政府 时间：2020年6月30日

反馈问题	<p>县城溪口污水处理厂提标改造运行不稳定，总磷、总氮监测数据不稳定；出水水质偏黄，县城溪口污水处理厂提标改造工程未验收。</p>
整改目标及时限	<p>一是出水总氮、悬浮物达到一级A标排放标准。二是出水色度达标。三是出水自动监测设备数值和上传的监测数值一致。四是完成县城溪口污水处理厂提标改造工程验收工作。 2020年6月30日完成</p>
整改措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 总氮超标处理措施：向生化处理段投加一定量的碳源，以补充到合适比例，提高总氮的去除效率。 2. 悬浮物、总磷超标处理措施：加强管理定时及时对絮凝沉淀器进行排泥；及时配制絮凝剂和投加絮凝剂，根据进水水质和保证出水水质情况下调整加药量。贵州楚天环保公司已更换絮凝沉淀器内的蜂窝斜管，提高了絮凝沉淀器的处理效果。增加一根污泥管解决污泥老化问题，补充新的活性污泥，以改善污泥的沉降性能。在严格管理絮凝剂的投加，及时处置剩余污泥后，确保出水悬浮物、总磷保持连续达标排放。 3. 水位控制不当、生物转盘滤池堵塞等问题处理措施：加大絮凝沉淀器运行管理，保证絮凝沉淀器的正常运行，从而解决水位控制、转盘滤池堵塞、紫外线装置及出水沟渠积泥等问题，根据运行情况，不定期对转盘过滤器进行清洗（3-6天/次），定期对紫外线装置及出水口定期清理。 4. 污泥脱水后堆放于储泥房不清理等问题处理措施：由于污泥脱水机压出来污泥的污泥含水量80%左右，为液态式污泥，必用污泥箱收集并及时清运，才能保证储泥房卫生干净，配污泥收集箱和污泥清运车，及时清运。 5. 在线监测设备与数采仪的数值不一致的处理措施：在线监测设备与数采仪的数值不一致，已第一时间联系在线监测设备厂家（聚光科技公司），将设备返厂进行维修、校正，待设备厂家维护好后及时安装，确保正常运行。

<p>整改完成情况</p>	<p>1. 按照整改措施运行管理, 经过多次自行监测出水水质均稳定达到一级 A 标排放标准, 委托贵州隆鑫环保科技有限公司于 2019 年 10 月 24 日对锦屏县溪口污水处理厂废水进行了现场检测, 监测结果出水水质均达到一级 A 标。 2. 在 2020 年 5 月 7 日完成县城溪口污水处理厂提标改造工程验收工作</p>
<p>验收(认定) 部门及时间</p>	<p>同意销号。  2020.6.25</p>
<p>复核(核实) 部门及时间</p>	<p>建议销号。  2020.6.26</p>
<p>主要支撑材料清单</p>	<p>1. 锦屏县城污水处理厂提标改造运行不稳定的整改方案; 2. 自检总磷、总氮的水质检测报告; 3. 贵州隆鑫环保科技有限公司水质检测报告; 4. 2020 年 1 月至 4 月 的水质监测报告; 5. 完成县城溪口污水处理厂提标改造工程验收工作;</p>
<p>责任单位负责人签字</p>	<p>同意销号。  2020.6.27</p> <p>同意销号。  2020.6.28</p>